

## Vorhabenblatt

Zur Aufnahme in die Vorhabenliste

Vorhaben:	<b>Straßen- und Kanalbau Badorfer Straße / Buschgasse / Schiffergasse / Euskirchener Straße</b>
Datum des Sachstandes:	19.10.2016
Betroffener Stadtteil:	<b>Brühl-Pingsdorf</b>
Schwerpunkt:	<input type="checkbox"/> Kinder / Jugend / Familie <input type="checkbox"/> Ordnung/ Kultur <input type="checkbox"/> Mobilität / Verkehr <input type="checkbox"/> Kommunale Sicherheit <input type="checkbox"/> Soziales / Demographie <input checked="" type="checkbox"/> Bauen/ Umwelt / Energie <input type="checkbox"/> Schule/ Sport
Inhaltliche Beschreibung/ Ziele:	Tiefbauarbeiten zur Kanalsanierung in der Badorfer Straße, Busch-und Schiffergasse sowie Euskirchener Straße und Burgpfad.
Kosten, soweit bezifferbar:	Zu den ursprünglich geplanten 1.921.962,18 € kamen aufgrund von Problemen, u.a. mit dem Straßenunterbau, Mehrkosten i.H. von 430.000,00 €. Die neue Summe beträgt also 2.351.962,18€. Davon werden ca. 80.000€ vom Landesbetrieb Straßenbau NRW jedoch zurückerstattet, weil die Stadt hier in Vorleistung gegangen ist.
Fundstelle im Haushaltsplan:	Kanalbau: Kostenstelle 53800141/Sachkonto 95070 (Schiffer-/Buschgasse): Kostenstelle 53800142/ Sachkonto 95070 (Euskirchener Str.) Kostenstelle 53800143/ Sachkonto 95070 (Badorfer Str.)  Straßenbau: Kostenstelle 54011204/ Sachkonto 95050 (Badorfer Str.) Kostenstelle 54011800/ Sachkonto 95050 (Schiffergasse)

<p>Bürgerbeteiligung:</p> <p>Erläuterungen:</p>	<p><input type="checkbox"/> gesetzlich vorgeschrieben  <input checked="" type="checkbox"/> Bürgerbeteiligung empfehlenswert bzw. sinnvoll und geplant  <input type="checkbox"/> Bürgerbeteiligung nicht geplant</p> <p>Für die Tiefbauarbeiten in der Badorfer Straße fand eine Bürgerinformation statt.</p>
<p>Aktuelle Beschlusslage bzw. Bearbeitungsstand:</p>	<p>20.06.2016: Beschluss des Rates der Stadt Brühl über die überplanmäßige Mittelbereitstellung für den Straßenbau Badorfer Straße, sowie für den Kanalbau Badorfer Straße, Buschgasse / Schiffergasse und Euskirchener Straße.</p> <p>Die Arbeiten in der Badorfer Straße sowie Busch- und Schiffergasse sind abgeschlossen.  Derzeit finden Kanalbauarbeiten in der Euskirchener Str. statt. In Anschluss daran werden im Burgpfad Kanalbauarbeiten durchgeführt.</p>
<p>Beratungsfolge  (mit genauer Angabe der Sitzungstermine und Vorlagen-Nr.):</p>	<p>26.11.2012: Ausschuss für Bauen und Umwelt (AfBU), Vorlage 171/2012  17.02.2014: Rat der Stadt Brühl, Vorlage 171/2012  17.09.2013: Ausschuss für Verkehr und Mobilität (AfVM), Vorlage 271/2013  05.11.2015: Ausschuss für Bauen und Umwelt (AfBU), Vorlage 427/2015  16.11.2015: Hauptausschuss, Vorlage 427/2015  14.12.2015: Rat der Stadt Brühl, Vorlage 427/2015</p> <p>06.06.2016: Hauptausschuss , Vorlage 227/2016  09.06.2016: Ausschuss für Bauen und Umwelt (AfBU), Vorlage 227/2016  20.06.2016: Rat der Stadt Brühl, Vorlage 227/2016</p>
<p>Zeitplan /nächste Schritte:</p>	<p>Euskirchener Str. Nr. 85 - 111: bis Mitte Nov. 2016  Euskirchener Str. Nr 45 – 73: Mitte Nov. 2016 bis Febr. '17  Burgpfad Nr. 1 – 5: Jan. 2017 bis März '17  Straßenbelag Euskirchener Str. Nr. 46 - 111: März 2017</p>
<p>Ansprechpartner:</p>	<p>Fachbereich: Abwasser und Tiefbau  Herr Schulz, Fachbereichsleiter  Telefon: 02232 79-5400  E-Mail:MSchulz@bruehl.de</p>

---

Datum/ Name/ ggf.Handzeichen